

Kontrollplan för installation hiss

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:

Byggherre (namn och kontaktuppgifter):

Åtgärd:

Beräknad byggstart (datum):

Planerat färdigställande (datum):

Entreprenadform:

Styrande dokument

Boverkets byggregler (BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2020:4), BBR 30

Europeiska konstruktionsstandarder (BFS 2022:4), EKS 12

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Ritad av						
Konstruktör						

Entreprenörer och utförare

Roll	Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Byggherre						
Byggentreprenör						
Besiktning						

Kontrollplan för installation hiss

Kontrollpunkter

Vad ska kontrolleras (Kritiskt moment, kontrollpunkt)	Hur görs kontrollen (Metod)	Kontroll görs mot Underlag/ritningsnr/ beskrivning/föreskrift/ krav	Kontrollant	Hur kontroll dokumenteras	Tidpunkt för kontroll	Datum för kontroll	Signatur av kontrollant
Kontrollera att hissen inte blockerar utrymningsvägar i uppfällt läge	Visuell/ Mätning	BBR 5:334		I kontrollplan	Innan montage		
Kontrollera att den fria bredden i utrymningsvägen uppfyller gällande krav	Mätning	BBR 5:334		I kontrollplan	Efter montage		
Kontrollera att befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga för den ökade lasten	Visuellt/ Beräkning	Konstruktionsritning		I kontrollplan	Innan montage		
Kontrollera att tillgängligheten i entré och kommunikationsutrymme inte försämrats	Visuellt/ Mätning	BBR 3:142		I kontrollplan	Innan montage		
Kontrollera att ledstänger efter montage uppfyller gällande krav	Visuellt	BBR 8:2322		I kontrollplan	Efter montage		
Kontrollera att drift-och skötselinstruktioner lämnas över	Visuellt	BBR 2:5		I kontrollplan	Efter montage		
Kontrollera att korrekt material används vid infästningar (skruv/plugg/beslag)	Visuellt	Monteringsanvisningar		Foto	Vid montage		
Kontrollera att monteringsanvisningar följts	Visuellt	Monteringsanvisningar		Foto	Vid montage		
Kontrollera godkänd första hissbesiktning är upprättad (lämnas in till byggnadsnämnden)	Visuellt	Intyg		Dokument/ intyg	Efter montage		
Utförandet stämmer överens med startbesked	Visuellt	Beslutsunderlag		Foto	Efter färdigställande		

Kontrollplan för installation hiss

Intygande och signering

Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Härmed intygas att kontroller har utförts i enlighet med denna kontrollplan och att gällande krav för åtgärden har uppfyllts. Slutbesked för byggnationen begärs.		
Ort och datum	Namnteckning byggherre	Namnförtydligande