

KONTROLLPLAN UTFÖRANDE

Inglasning av balkong

Ärendenummer:

Fastighetsbeteckning:

Upprättad datum:

BH=Byggherre **KA**=kontrollansvarig **E**=Entreprenör **S**= Sakkunnig **PBL**= Plan- och bygglagen **BBR** =Boverkets byggregler **EKS**=Europeiska konstruktions standarder

Kontrollen avser	Kontrollmetod	Kontroll mot	Utföres/intygas av (BH, KA, E eller S)	Resultat/datum/ Signatur	Anmärkning
Utförandet överensstämmer med beviljat bygglov	Egenkontroll	A-ritning/beviljat bygglov			
Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller, lägst brandtekniskklass EI30	Egenkontroll	BBR 5:634			
Kontrollera att öppningsbara fönster och glaspartier är utförda med säkerhetsbeslag eller liknande	Egenkontroll	BBR 8:231			
Kontrollera att balkongdörrar och motsvarande är utförda med säkerhetsbeslag eller liknande	Egenkontroll	BBR 8:231			
Kontrollera nivåskillnaden mellan glasytans underkant och golv/mark	Mätning	BBR 8:352			
Glasytor är dimensionerade för att tåla dynamisk påverkan av en människa	Egenkontroll	BBR 8:35			
Glasytor är utformade så att risken för skärskador begränsas	Egenkontroll	BBR 8:353			
Kontrollera att leverantörens anvisningar gällande vertikal belastning samt extra vindbelastning har följts		Leverantörens anvisningar			
Ansökan om slutbesked		PBL			

Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

<hr/> Byggherre	<hr/> Entreprenör (utförande entreprenör)	<hr/> Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)
-----------------	---	---

När ovanstående har utförts översänds ett slutbesked.